

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1^η/17-01-2022 Τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» .

Στην Καλλονή και σε Δημοτικό Κατάστημα **συνήλθε σήμερα την 17^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 **σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Λέσβου**, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, αποστάσεις κ.τ.λ.), **μετά από την υπ' αριθ. 375/13-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της**, που κοινοποιήθηκε με email και κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α'/11-03-2020).

Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών ευρέθησαν παρόντα 8, ήτοι:

Παρόντες		Απόντες
1.Ιορδάνου Ιορδάνης	Πρόεδρος	1. Συκάς Ιωάννης
2. Βατή – Μαριόλα Αφροδίτη	Μέλος	
3. Ιωακείμ –Στυλιανού Ζαχαρούλα	Μέλος	
4. Αλάνης Γεώργιος	Μέλος	
5. Αποστόλου Στέφανος	Μέλος	
6. Αλεξίου Ευστράτιος	Μέλος	
7. Χήρας Νικόλαος	Μέλος	
8. *Πάππος Κωνσταντίνος	Μέλος	

* Προσήλθε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος

Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ανέλαβε η Φραγκούλη Αντωνία, υπάλληλος του Δήμου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου κ. Χατζηκομνηνός Αριστείδης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το **9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με την αριθμ. πρωτ. 183/10-01-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης χρόνου για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» .

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την 315/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λέσβου εγκρίθηκε η 92/2021 Μελέτη και η εκτέλεση με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με την παρ.γ άρθρο 32 Ν.4412/2016,όπως αυτή θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

1. Με την απόφαση με 368/2021 ορθή επανάληψη, της Οικονομικής Επιτροπής Λέσβου ανατέθηκε το έργο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ**» .
2. Με την διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού στο ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» με ποσό συνολικής προσφοράς **130.000,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ 17%)** .
3. Την 29/10/2021 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό 16659/2021, συνολικού ποσού **120.900,67 € Ευρώ (με ΦΠΑ 17%)**.
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε 90 ημερολογιακές ημέρες , από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Η επίβλεψη των εργασιών γίνεται από τον: ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗ.
6. Με την αριθμ. πρωτ 20200/29-12-2021 ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 45 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 15^η Μαρτίου 2022, λαμβανομένης υπόψιν των συχνών ισχυρών βροχοπτώσεων που επικράτησαν καθ' όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και της συνεπαγόμενης αύξησης του υδάτινου όγκου των χειμάρρων, δεν κατέστη δυνατή η συνέχιση των εργασιών μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την παρ.7 και το εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.

Προτείνουμε:

Όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ:

1. Υπέρ της χορήγησης 1^{ης} παράτασης του χρόνου αποπεράτωσης του ανωτέρω έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από σήμερα, ήτοι μέχρι την 15/03/2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της :

1. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1, άρθρο 3 του Ν. 4623/19, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής,
2. τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
3. την αριθ. 315/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου,
4. την υπ' αριθ. 92/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
5. την αριθ. 368/2021 ορθή επανάληψη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λέσβου,
6. την **υπ' αριθμ. πρωτ. 183/10-01-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου αποπεράτωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι στις 15/03/2022.

- Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χήρας Νικόλαος ψηφίζει ΚΑΤΑ, καθώς όπως ανέφερε δεν συμφωνεί με την διαδικασία της ανάθεσης, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016
- Στον Πρόεδρο ανατίθεται η παραπέρα ενέργεια.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 2022

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Βατή – Μαριόλα Αφροδίτη 2. Ιωακείμ-Στυλιανού Ζαχαρούλα 3. Αλάνης Γεώργιος 4. Αποστόλου Στέφανος 5. Αλεξίου Ευστράτιος 6. Χήρας Νικόλαος 7. Πάππος Κωνσταντίνος
---	---