

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 19^{ης} /10-05-2023 τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151/2023

ΘΕΜΑ 13ο Η/Δ: «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Σήμερα, την 10η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 5464/05.05.2023 πρόσκληση του Προέδρου, που εστάλη με e-mail και κάθε πρόσφορο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ευστράτιος Γελαγώτης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ	ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1	ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
2	ΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3	ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΜΟΛΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
4	ΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗ ΑΣΑΝΟΥΛΑ	ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5	ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6	ΙΩΑΚΕΙΜ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΩ	ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
7	ΜΑΡΙΟΛΑ-ΒΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ	ΠΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
8	ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
9	ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΚΟΒΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
10	ΧΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
11	ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟ Σ
12	ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13	ΣΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14	ΠΑΝΤΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
15	ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
16	ΚΛΙΟΜΙΔΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	
17	ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
18	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
19	ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
20	ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετέχει ο Δήμαρχος, κ. Βέρρος Ταξιάρχης, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κος Χατζηκομνηνός Αριστείδης.

Κατά τη διαδικασία, καθήκοντα Γραμματέως εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος κος Βρατσάνος Μάρκος, για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 819/2020 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Λέσβου.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζοντας το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κο Αλάνη Γιώργο, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. 5209/02.05.2023 εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απόσπασμα της οποίας έχει ως εξής:

**«Με θέμα : Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η κατασκευή του έργου γίνεται με βάση:

Τη μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την αρ. 58/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου

2. Η ανάθεση του έργου έγινε με την αριθ. 168/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με βάση την Οικονομική Προσφορά με την οποία μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση « ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. . δ.τ. ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ », η οποία είχε προσφέρει μέση έκπτωση 36,11% πάνω στις τιμές του εγκεκριμένου Τιμολογίου της Μελέτης.

3. Η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 112.372,87 € (με τον ΦΠΑ), υπογράφηκε την 14/07/2021

4. Με το υπ αριθμ. Πρωτ 892/14-07-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Λέσβου ορίστηκε ο επιβλέπων μηχανικός του έργου ο ΠΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ .

5. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
6. Χορηγήθηκε παράταση 120 ημερολογιακών ημερών, μετά την μετάθεση ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι τις 08-11-2022.
7. Έγινε επανέναρξη εργασιών μετά από την από 27-12-2022 αίτηση του αναδόχου και μετάθεση της ημερομηνίας περαίωσης έως την 11-01-2023 και χορηγούμε έναν μήνα παράταση έως την 11-02-2023 έτσι ώστε να εγκριθεί ο ΑΠΕ και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
8. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 543/23-01-2023 έγγραφο του Προϊσταμένου Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δυτικής Λέσβου ορίστηκε αντικατάσταση επιβλέποντα μηχανικού του έργου, από τον Μανωλακέλλη Ευστράτιο Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Σ.Α. : Ε571 ΤΡΟΠ.0 – κωδικός έργου : 2014ΣΕ57100004 - απευθείας χρηματοδότηση Δήμου και ΣΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Κ.Α.Ε. : 64.7323.0001) και με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ »

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση του γεφυριού στη θέση Βρύσα Πολωνίου, στην είσοδο του οικισμού και η συνολική ανακατασκευή του γεφυριού στην Καλλονή (γεωαναφορά: 689960.83, 4344473.79). Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι Οδοποιίας και συγκεκριμένα :

A/ ΒΡΥΣΑ

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες,
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m,
- Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm,
- Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,
- Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και λιθοδομιών,
- Κατασκευή πλακών οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C35/45 επί των θολωτών ακραίων ανοιγμάτων και πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C35/45 επί των μεταλλικών στοιχείων,
- Τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού κατηγορίας S355Jr για τη γεφύρωση του κυρίως ανοίγματος,
- Κατασκευή πτερυγοτοιχών από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37,
- Τοποθέτηση ασφαλτικής στρώσης βάσης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας κυκλοφορίας της γέφυρας και
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στις δύο πλευρές της γέφυρας.

B/ ΚΑΛΛΟΝΗ

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες,
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m,
- Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm,
- Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,
- Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15,
- Κατασκευή ακροβάθρων, μεσοβάθρου, πλακών και πτερυγοτοιχών οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C25/30,
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στις δύο πλευρές της γέφυρας.

Δ. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επειδή στην μελέτη οι αναθεωρήσεις ήταν 0,00 ευρώ και μετά από την σύνταξη του ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ αυτές διαμορφώθηκαν ως εξής :

Γι' αυτό το λόγο απαιτείται η σύνταξη του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με τον οποίο θα μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με την σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή έργου, επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του.

Με βάση όλα τα ανωτέρω συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. με τον οποίο γίνονται αύξηση μόνο της ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ του έργου .

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά την αρχική σύμβαση, η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ αρχικής σύμβασης και 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι:

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η συνολική προτεινόμενη με τον 2ο Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 122.437,21 € (με Φ.Π.Α.).

Η ανάδοχος υπέγραψε τον 2ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Σύνοψη Οικονομικών Μεταβολών του 2^{ου} Α.Π.Ε.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :				
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.571,41	9.242,09	9.242,09	4.670,68
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :				
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	59.573,27	64.747,66	64.747,66	5.174,39
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :				
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.032,72	3.264,26	3.264,26	231,54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	67.177,40	77.254,01	77.254,01	10.076,61
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	12.091,93	13.905,72	13.905,72	1.813,79
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	11.890,40	0,00	0,00	-11.890,40
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.381,57	4.381,57	4.381,57	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	503,89	503,89	503,89	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	96.045,19	96.045,19	96.045,19	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.602,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	96.045,19	96.045,19	104.647,19	8.602,00
Προστίθεται ΦΠΑ 17%	16.327,68	16.327,68	17.790,02	1.462,34
Γενικό σύνολο	112.372,87	112.372,87	122.437,21	10.064,34

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο και επειδή σχετικά

• με τη χρησιμοποίηση των επί ελάσσον δαπανών σε άλλες εργασίες σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων: της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και αναλυτικότερα:

α) Δεν οδηγεί σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου.

β) Δε θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητά του.

γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρησης τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

δ) Το ποσό των «επι ελάσσον» δαπανών δεν αναλώνεται σε νέες εργασίες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Γνωμοδοτήσει θετικά

Για την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

συνολικού προϋπολογισμού 122.437,21 € με την δαπάνη του Φ.Π.Α. για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, Τ.Υ.Δ. Δυτικής Λέσβου

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

2. Την υπ' αριθμ. 5209/02.05.2023 εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
3. Την προφορική εισήγηση του Αντιδημάρχου.
4. Την γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν :
 - **Παρόντες : Είκοσι (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι**
 - **«Υπέρ» : Είκοσι (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 122.437,21 € με την δαπάνη του Φ.Π.Α. για το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»** όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία , Τ.Υ.Δ. Δυτικής Λέσβου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2023
--

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου**

**Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου**

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ