

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 44<sup>ης</sup> / 09-12-2023 τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 348/2023**

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> ΕΚΤΟΣ Η/Δ: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο:**

**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ  
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»**

Σήμερα, την 09η του μήνα Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.16998/05.12.2023 πρόσκληση του Προέδρου, που εστάλη με e-mail και κάθε πρόσφορο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ευστράτιος Γελαγώτης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ(18) μέλη, ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ	ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1	ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
2	ΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΑΡΙΟΛΑ-ΒΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
3	ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
4	ΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗ ΑΣΑΝΟΥΛΑ	ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5	ΙΩΑΚΕΙΜ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΩ	ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
6	ΠΑΠΠΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
7	ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
8	ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9	ΧΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10	ΜΟΛΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ	ΔΕΡΕΛΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
11	ΚΟΒΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ	ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΙΠΤΗ ΙΡΕΝΕ ΦΑΖΙΛΑ
12	ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13	ΚΛΙΟΜΙΔΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14	ΣΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
15	ΠΑΝΤΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16	ΠΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ	
17	ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ	
18	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετέχει ο Δήμαρχος, κ. Βέρρος Ταξιάρχης, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κος Χατζηκομνηνός Αριστείδης.

Κατά τη διαδικασία, καθήκοντα Γραμματέως εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος κος Βρατσάνος Μάρκος, για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 819/2020 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Λέσβου.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζοντας το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας Διάταξης θέτει υπόψη του σώματος το θέμα με τίτλο «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο:

**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»** και ζητά από τα Μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν αν θα συζητηθεί σαν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ή όχι.

Τα Μέλη του Συμβουλίου αποφάσισαν Ομόφωνα να συζητηθεί το παραπάνω θέμα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αλάνη Γεώργιο, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος την αριθμ. πρωτ. 17251/08.12.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**Με θέμα : Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου με τίτλο:****ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και του Νόμου 4782/21 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. Την με υπ' αριθ. 92/2021 μελέτη «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 315/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου
3. Τις από 30-09-2021 πρακτικό διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου
4. Την αριθ. 368/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης – έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
5. Την υπ' αριθ. 368/2021 ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Λέσβου, με την οποία έγινε έγκριση του πρακτικού τριμελούς οργάνου και την ανάθεση σύμβασης του έργου με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, στον Οικονομικό φορέα, « ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. » με μέση έκπτωση 7% επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης.
6. Την αριθ. πρωτ. 406/15-01-2021 απόφαση κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου εκτός της ΔΕ Καλλονής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την υπ' αριθ. Πρωτ. 6002/09-07-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η εν λόγω κήρυξη παρατάθηκε μέχρι 12 Ιανουαρίου 2022
7. Την αριθ. πρωτ. 105225/20-04-2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξασφαλίστηκε η έγκριση δέσμευσης ποσού 400.000,00 € για την υλοποίηση γενικά του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' κι β' βαθμού της Χώρας»
8. Η 148/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος.
9. Η 165/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού.
10. Την με αριθ. πρωτ. 16659/29.10.2021 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 120.900,67 € με ΦΠΑ,
11. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που ορίζεται σε οκτώ (90) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την με αριθ. πρωτ. 16939/03-11-2021 ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.
13. Την με αριθ. απόφαση 9 /2022 έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης από την Οικονομική Επιτροπή.
14. Την με αριθ. απόφαση 125 /2022 έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης από την Οικονομική Επιτροπή.
15. Την με αριθ. απόφαση 388/2022 έγκριση του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα από την Οικονομική Επιτροπή και την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 12522/09-09-2022 δήλωση του αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος έως την 14-03-2023 σύμφωνα με την παρ 1 α του άρθρου 153 Ν. 4938/22.
17. Την με αριθμ. πρωτ. 16307/21-11-2023 Συμπληρωματική Σύμβαση με προθεσμία περαίωσης ένα μήνα.

**Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την ανακατασκευή γεφυρών στις θέσεις Άγιος Φώκας και Φανερωμένη του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

- Την κατασκευή γεφυρών
- Την επίχωση των τοιχείων
- Την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
- Την διαμόρφωση της κοίτης των ποταμών

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

**Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021).

**Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να απεικονίσει τις πραγματική τελική εικόνα του έργου έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση του κατ' αυτήν την έννοια ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ θεωρείται και ως Τακτοποιητικός.

Αύξηση ποσοτικών παρουσιάζεται στις εργασίες προμήθειας συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων ( NT1) και στις εργασίες προμήθειας προκατασκευασμένων στρωμών τύπου Reno ( NT2) οι εργασίες αυτές απεικονίζονται στο κεφάλαιο επειγουσών εργασιών και η ποσοτική τους αύξηση οφείλεται σε προ μετρητικό σφάλμα.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την ποσοτική αύξηση των δυο παραπάνω εργασιών καλύπτεται εξολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Ο έλεγχος συμβατότητας δίνεται σε ξεχωριστό φύλλο ελέγχου που συνοδεύει τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.

**Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4412/2016.
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Μεταβολές με 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>				
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	89.847,21	103.324,29	103.324,29	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	13.477,08	0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	103.324,29	103.324,29	103.324,29	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	9,62	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	12.665,99	12.665,19	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	103.333,91	115.990,28	115.990,28	0,00
ΦΠΑ 17 %	17.566,76	19.718,35	19.718,35	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>120.900,67</b>	<b>135.708,63</b>	<b>135.708,63</b>	<b>0,00</b>
<b>ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>				
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	8.737,55	10.048,18	1.310,63
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00	1.310,63	0,00	-1.310,63
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	0,00	10.048,18	10.048,18	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	4.751,82	4.751,82	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
ΦΠΑ 17 %	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316,00</b>	<b>17.316,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>120.900,67</b>	<b>153.024,63</b>	<b>153.024,63</b>	<b>0,00</b>

**Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 153.024,63 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ τόσο κατά το τμήμα των συμβατικών εργασιών όσο και κατά το τμήμα των επειγουσών εργασιών.

Διαμόρφωσε δε την τελική δαπάνη του έργου στο ποσό των 130.790,28 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση και στο ποσό των 153.024,63 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση.

**ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου  
Γνωμοδοτήσει Θετικά

για το έργο “Ανακατασκευή γεφυριών στις θέσεις Άγιος Φωκάς & Φανερωμένη του Δήμου Δυτικής Λέσβου”

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. όπως αυτός συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 130.790,28 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 153.024,63 € (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη του δημοτικού Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.
2. Την αριθμ. πρωτ. 17251/08.12.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Την προφορική εισήγηση του Αντιδημάρχου.
4. Την διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε.
5. Την γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν :
  - **Παρόντες : Δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι**
  - **«Υπέρ» : Δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Γνωμοδοτεί θετικά για το έργο “Ανακατασκευή γεφυριών στις θέσεις Άγιος Φωκάς & Φανερωμένη του Δήμου Δυτικής Λέσβου”.
2. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. όπως αυτός συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 130.790,28 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 153.024,63 € (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση).

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 348/ 2023**

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  
Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου**

**Τα μέλη του Δημοτικού  
Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου**

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**